Terminprogramm — Sanierung & Erweiterung Mehrzweckanlage MZA Belpbergstrasse 16, 3115 Gerzensee

Datum: 9. Januar 2023

Architektur/Bauleitung: ARGE Graber Architekten & gwerk Architektur GmbH, Dorfstrasse 18, 3123 Belp — T 031 812 40 20 — m 078 791 01 78 (Graber Markus) — info@graberarchitekten.ch

Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Gerzensee, Spielgasse 1, 3165 Gerzensee — T 031 781 01 88 — erhard@gerzensee.ch

2023 — Monat / Woche / Datum Montag:
April: 14 (03.04.), 15 (10.04.), 16 (17.04.), 17 (24.04.); Mai: 18 (01.05.), 19 (08.05.), 20 (15.05.), 21 (22.05.), 22 (29.05.); Juni: 23 (05.06.), 24 (12.06.), 25 (19.06.), 26 (26.06.); Juli: 27 (03.07.), 28 (10.07.), 29 (17.07.), 30 (24.07.), 31 (31.07.); August: 32 (07.08.), 33 (14.08.), 34 (21.08.), 35 (28.08.); September: 36 (04.09.), 37 (11.09.), 38 (18.09.), 39 (25.09.); Oktober: 40 (02.10.), 41 (09.10.), 42 (16.10.), 43 (23.10.), 44 (30.10.); November: 45 (06.11.), 46 (13.11.), 47 (20.11.), 48 (27.11.); Dezember: 49 (04.12.), 50 (11.12.), 51 (18.12.), 52 (25.12.); Januar (2024): 01 (01.01.), 02 (08.01.), 03 (15.01.), 04 (22.01.), 05 (29.01.); Februar: 06 (05.02.), 07 (12.02.), 08 (19.02.), 09 (26.02.); März: 10 (04.03.), 11 (11.03.), 12 (18.03.), 13 (25.03.); April: 14 (01.04.), 15 (08.04.), 16 (15.04.), 17 (22.04.), 18 (29.04.)

BKP	ARBEITSGATTUNG	UNTERNEHMER	KONTAKT	TELEFON	Termine
Bauherr	Mobiliar/Aufräumarbeiten/Öltank	Wasner AG, Uetendorf	Bichsel Cédric	033 345 75 50	Ausstattung MZA räumen; Baureinigung 2KW
110.0	Asbestsanierung	Lädrach Weibel AG, Thun	Wittwer Jürg	078 794 57 89	Dem.Öltank UG; Asbestsanierung EG/OG
112.0	Abbruch-/Rodungsarbeiten	H. Ringgenberg Belp AG	Ringgenberg Adriar	031 810 40 30	Abbruch Pausenhofdach/Rodung/Lift; Kernbohr. UG/EG/OG. Öffnungen Fassade
211.0	Baumeisterarbeiten. Team 1	Künzi+Knutti AG, Thun	Hari Andreas	033 673 90 00	Graben Perimeterdämm.; Kanalisation, Baumeisteraushub, Bodenplatte Erweit./Sockel; Pausenhof (B.boden/Fund.); Hinterfüllen Perimeterdämmung
	Baumeisterarbeiten. Team 2	II	II	II	Bauinstall./Kran/Abschrank.; Abbruch innen Treppe/Liftsch./Ausb.; Liftschacht/Wände Toiletten EG/Decke Gastrok; KS-Wände; Maurerarbeiten div. / Kosmetikarbeiten Beton; Miete Baustelleninstallation / Kran; Krandemontage; Miete Baustelleninstallation; Demontage Baustelleninstallation
					Abbr. für Asbestsan.; Zementb. Haustech.UG; Demontagen TH; Schliessen Wandöffnungen TH; Z e i t p u f f e r 3 KW; FERTIG
214.0	Montagebau in Holz. Team 1	Brenzikofer Holzbau AG, Wich.	Brenzikofer Adr.	031 781 00 44	Vorfabrikation Holzelemente; Dach/Weichfaser/Konterl.; Holzelement. Erw.; Dachkonstruktion/Dachrand/Konterlat; Decken Fermacell innen (Erweit./Foye; Sparrendämmung; Gebäudehülle EG/OG; Wände Aussenreduit/Cont. EG (Schulhaus)
	Montagebau in Holz. Team 2	II	II	II	Bodenaufb. Toil. E; Gebäudehülle UG/EG/OG (mit Wärmedämmung/Weichfaser/Hinterlüft inkl. Fensterausbild. Leibung/Fenstersturz/Fensterb.); Gebäudehüllle EG/OG; Fassadenschalung Nord/Süd; Kletterwand inkl. Abschlüsse/Dach (bauseits)
	Montagebau in Holz. Team 3	II	II	II	W/D Gastrokü OG; Akustikdecke TH / Verkleid.Fenster; Sitzbankabschluss Tagessc; Sitzbankabschluss Tagesschule OG; Fassadenschalung West/Ost
215.0	Fassadengerüste aussen	Schwarzenbach AG, Thun	Al-Awsi Haidar	033 334 50 70	Montage Fassadengerüst; Gerüstmiete Total 30 KW; Demontage Gerüst (Pausenhof); Demontage Fassadengerüst
	Fassadengerüste innen	Schwarzenbach AG, Thun	Al-Awsi Haidar	033 334 50 70	Rollgerüst Saal/Foyer OG; Rollgerüst TH; Rollgerüst Tagesschule OG; Dem.Gerüst TH; Dem. Gerüst
221.0	Fenster (Demontage)	offen			Dem. Fenst.TH; Dem.Fen.EG; Dem.Fenst.OG; Dem. Fenst.TH
	Fenster (Montagen)				Auftragsbestätigung Fenster EG/OG (Fabrikation 9 KW); Montage Fenster MZA; Fenster TH UG; Fenster MZA; Wetterschenkel Fenster
222.0	Spenglerarbeiten / Blitzschutz	Bauimpuls AG, Heimberg	Mani Andreas	033 439 71 00	Abbr. Dachrinnen/Aufbauten; Spenglerabschlüsse Dachrinnen/Ort/Strakkord/Kehlen; Fallrohre DW; Pausenhofüberdachung; Spenglerabschluss Keltterwand
224.0	Bedachungsarbeiten	Growe-Siegenthaler, Thun	Wenger Beat	031 781 28 48	Abbr. Eternitschiefer/Lattungen; Dachrand Eternit / Ziegeleindeckung Nord / Anpass.; Flachdach Pausenhofdach
226.0	Fassadenputze	Kilchherr AG, Thun	Redzepi Hufret	033 225 12 00	Perimeterdämmung inkl. Grundputz/Abrieb
227.0	Äussere Malerarbeiten	Kilchherr AG, Thun	Redzepi Hufret	033 225 12 00	Anstrich Fassadenschalung UG/EG/OG; Anstrich Fassadensch. Kletterwand
228.0	Sonnenstoren	Griesser AG, Bern	Karau Olivier	0848 888 111	Ausmass Storen EG/OG; Lieferfrist 8 KW; Montage Storen EG/OG
232.0	Starkstrominstallation	Elektro Hunziker AG, Thun	von Dach Daniel	033 225 10 10	Bauprov. Elektro; Demont. UG-DG (L/U\; Hauptverteilung neu HV inkl. L; Demont. Leucl; Rohinst.; Rohinstall. UG/EG/Korr.; Rohinstallation Decke TH; Rohinstall. OG Saal/Foyer/T; Leuchten TH Gastroküche etc.; Pendelleucht.Saal/; Leuchten Korridore; Fertiginstallation Elektro; PV-Anschluss; Fertiginstallation Elektro; Anschluss Geräte Gastroküche; Fertiginstallation
238.0	Photovoltaikanlage	XEEO AG, Belp	Schmidt Thomas	079 827 42 70	Anmeldung PV-Anlage; Wechselrichter; Photovoltaik-Module inkl. Unterkonstruktion / Stringverkabelung; Inbetriebnahme PV-Anlage
242.0	Heizungsanlagen	U. Hauenstein, Steffisburg	Zeller Bruno	033 439 10 00	Demont. Heizung UG-DG (Heizkörpe; Zuleitung Schule/MZA; Rohinst. Heizung inkl. HV UG; Radiatorenleitungen. TH/Saal/Foy.TS; Heizkörper TH; Montage Rad./Konvekt. UG/EG/OG; Übergabestation Wärmeverbund/Inbetriebnahme Wärmeverteilung
244.0	Lüftungsanlagen	Equans Services AG, Bern	Oswald Stefan	031 335 82 15	Demont. Lüftung UG-DG; Zuleitungen Lüft. TH; Steigleit.Lüftung; Lüftungsleit. TH; Monobloc DG / Lüftung Saal/Gastrokü/Toil.EG/Gard.trakt; Montage Lüft.kanäle Saal/Empore OG; Abzughaube Gastroküche; Inbetriebnahme Lüftung
250.0	Sanitärinstallation	U. Hauenstein, Steffisburg	Trachsel R.	033 439 10 00	Bauprov. Sanitär; Abbr.Asb; Demont. Leitungen/Apparate; Leitungen Schulh./MZA; Rohinst. Sanitär inkl. HV UG; Steigleit. San.; Fertigmontage Sanitärapp/Garnituren
258.0	Gastroküche	Hugentobler AG, Schönbühl	Ryter Ramon	0848 400 900	Gastroküche (Gut zur Ausführung); Montage Gastroküche
261.0	Aufzüge	Schindler Aufzüge AG, Bern	Marmet Olivier	031 340 62 62	Massaufnahme Aufzug; Montage Aufzug
271.0	Gipserarbeiten	Kilchherr AG, Thun	Redzepi Hufret	033 225 12 00	KS-Wände EG (Grundputz/Abrieb); Decken Fermacell spachteln etc. / Lehmfeinputz (Erweit/Foy OG/Stuhl)
272.0	Metallbauarbeiten	Iseli Schlosserei AG, Enggistein	Iseli Werner	031 839 47 07	Auftrag Metalltreppen; Metalltreppe Tech UG/Req.EG; Haupttreppe EG-OG/Zugangsfront EG und SG (Ost); Kipptore TH (2 St.); Absturzsich. Fenster EG/OG; Z e i t p u f f e r 3 KW; FERTIG
273.0	Schreinerarbeiten allgemein	Brenzikofer Holzbau AG, Wich.	Blatter Simon	031 781 00 44	Sturzbretter Fenster TH; Fensterfutter/Verkleidungen EG/OG; Türabschlüsse/Türblätter UG/EG/OG; Treppengeländer (Erhöhung) inkl. Handlauf
	Schreinerarbeiten - Deckenverkl.	II	II	II	Akustikdecken Saal/Tagesschule (Holz)
	Schreinerarbeiten - Front./Türe/T.	II	II	II	Auftragsbestätigung Fronten/Tore TH (8 KW); Türfront TH/Glasfront EG/ Verkleidung Kipptore; Brandschutztüren Saal/Korridor inkl. Oblicht
275.0	Schliessanlagen / Beschriftungen	II	II	II	Beschriftung Räume MZA; Zylinder Türen/Fronten
281.0	Unterlagsböden	Frutiger AG, Thun	Gerber Stefan	058 225 76 86	UB Erweit EG/Gastroküche OG; Trocknungszeit UB Total bis 8 KW
281.6	Plattenbeläge Boden/Wand	Peterkeramik GmbH, Uebeschi	Nanlal Ntahanel	033 343 05 00	Plattenbeläge Lehrer-Gard. UG mit Du; Klinkerbelag Treppentrittte EG-OG; Klinkerbodenbelag Erweit./Foyer/Gastrokü/TS; Kittfugen Boden/Wand/Fenster
285.0	Malerarbeiten innen	Kilchherr AG, Thun	Redzepi Hufret	033 225 12 00	Technikraum/Requisit.W/D; Decke TH/Betonlasur Wände TH; Aufarbeiten Leimträger / Stahltr.TS; Decke TH/Anstriche Metallteile TH; W/D Saal/Tagesschule. Korridore Toiletten EG; W/D Erweiterung EG/OG
413.0	Montagebau in Holz (Pausenhof)	offen			Pausenhofüberdachung in Holz (inkl. Abschlüsse)
421.0	Gärtnerarbeiten	offen			Betontritte Pausenhof/Kofferung & Teerbeläge; Bepflanzung/Grünflächen/Rasenflächen neu
512.0	**Wärmeverbund - Energie Gerzensee AG**		**Keusen Roman**		**Leitungsbau/Übergabestation Wärmeverbund**; **Inbetriebnahme/Wärmelieferung KW43**

Legende: Arbeiten Turnhalle (türkis); Abbrucharbeiten (gelb)

Turnhallennutzung — ab 26. Juni (KW26) — **Turnhalle kann nicht benutzt werden (Total 18 KW)** — bis 27. Oktober (KW43)

Planerteam & Behörden

Baubewilligungsbehörde	**Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Ostermundigen**	**Bachmann Roy**	**031 636 30 29**
Baubehörde Gemeinde	Baubehörde Gerzensee	Germann Erhard	031 781 37 61
Bauherrenvertretung	Thomas Bieri Architektur+Baumanagement, 4556 Aeschi (SO)	Bieri Thomas	031 722 82 74
Architektur	**ARGE Graber Architekten & Gwerk Architektur GmbH, 3123 Belp**	**Graber Markus**	**078 791 01 78**
		Gerber Simon	**079 361 40 09**
Bauingenieur	Gruner AG, Zollikofen	Schläppi Yannick	031 544 24 66
Holzbauingenieur	Timbatec Holzbauingenieure AG, Bern	Schawalder Armin	058 255 15 33
Elektroplaner	Bering AG, Thun	Reber Mario	033 334 00 30
HLKS-Planung	H+K Planungs AG, Thun	Schär Stefan	033 225 25 45
Akustiker	Zeugin Bauberatungen AG, Münsingen	Wälti Mike	031 721 23 67
Gastroküchenplaner	Hugentobler Kochsysteme AG, Schönbühl	Steffen Hansjürg	0848 400 900
Brandschutz	Gebäudeversicherung GVB, Ittigen	Perotti Tino	031 925 15 58
Wärmeverbund - Energie Gerzensee AG	Ingenieur: Allotherm AG, 3645 Gwatt-Thun	Bieri Christian	033 555 08 02